令和元年度　一般廃棄物最終処分場　維持管理状況報告書

施設名	洲崎最終処分場
施設所在地	愛知県知多郡東浦町大字森岡字洲崎地内
埋立地面積及び容量	埋立面積 6,856.75㎡　埋立容量 12,127㎥
残余埋立容量	336㎥　　（平成31年3月31日現在）

1.埋立状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	沈砂	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	覆土	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埋立量月計		t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.放流水等の状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	pH	mg/ℓ	8.2	8.4	8.0	7.9	7.8	8.0	8.0	8.1	7.9	8.5	8.1	8.2
	BOD	mg/ℓ	1.7	1.2	3.3	3.6	6.3	2.1	<1	1.3	1.1	2.5	1.6	<1
	COD	mg/ℓ	7.8	8.3	6.2	5.7	10	8.4	9.5	7.5	7.6	7.3	9	9
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	2	<1	2	19	<1	<1	<1	3.0
	全窒素	mg/ℓ	27	28	29	20	22	33	23	13	11	14	18	29
	全リン	mg/ℓ	0.59	0.84	0.88	0.84	0.67	0.93	0.89	0.25	0.15	0.12	0.35	0.5
	塩化物イオン	mg/ℓ	100	130	110	68	110	140	88	66	64	65	100	130
	大腸菌群数	個/㎤	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ				0.35								
浸出水	pH	mg/ℓ			7.4			7.6			7.5			7.5
	BOD	mg/ℓ			8.3			34			24			16
	COD	mg/ℓ			10			22			8.7			16
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ			8.0			16			2			6
	全窒素	mg/ℓ			25			43			12			38
	全リン	mg/ℓ			1.3			3.9			0.57			1
	塩化物イオン	mg/ℓ			80			140			94			180
	大腸菌群数	個/㎤			20			8			0			0
地下水	塩化物イオン	mg/ℓ	100	100	100	83	39	56	140	61	64	60	82	62
	電気伝導率	mS/m	120	130	130	120	130	140	140	180	160	160	190	130
	ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ				0.21								

3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検項目	浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	擁壁	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	悪臭の発散状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	害虫等の発生状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	覆土の状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○