令和2年度　一般廃棄物最終処分場　維持管理状況報告書

施設名	洲崎最終処分場
施設所在地	愛知県知多郡東浦町大字森岡字洲崎地内
埋立地面積及び容量	埋立面積 6,856.75㎡　埋立容量 12,127㎥
残余埋立容量	336㎥　　（令和2年3月31日現在）

1.埋立状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	沈砂	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	覆土	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埋立量月計		t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.放流水等の状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	pH	mg/ℓ	8.0	7.9	8.1	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.5	8.4	8.4	8.5
	BOD	mg/ℓ	55.0	1.6	2.6	5.5	1.1	3.5	<1	1.6	1.8	1.8	1.9	2.5
	COD	mg/ℓ	16	14.0	13	10	14	8.3	7	7.5	8.1	9.8	9	9
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	全窒素	mg/ℓ	38	39	41	17	25	33	16	25	30	32	29	25
	全リン	mg/ℓ	1.1	1.5	1.3	0.65	0.78	1	0.78	0.98	0.84	0.96	0.91	0.8
	塩化物イオン	mg/ℓ	170	200	200	49	100	130	43	87	87	110	110	130
	大腸菌群数	個/㎤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ				0.35								
浸出水	pH	mg/ℓ			7.7			7.4			8.0			8.1
	BOD	mg/ℓ			19			12			68			32
	COD	mg/ℓ			20			8.7			15			13
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ			16			17			5			4
	全窒素	mg/ℓ			46			19			36			24
	全リン	mg/ℓ			2.0			1.3			2.1			1
	塩化物イオン	mg/ℓ			210			46			140			110
	大腸菌群数	個/㎤			46			6			2			3
地下水	塩化物イオン	mg/ℓ	51	52	51	45	42	55	73	44	51	67	70	69
	電気伝導率	mS/m	130	120	120	97	120	110	110	74	76	96	96	89
	ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ				0.21								

3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検項目	浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	擁壁	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	悪臭の発散状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	害虫等の発生状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	覆土の状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○