令和4年度　一般廃棄物最終処分場　維持管理状況報告書

施設名	洲崎最終処分場
施設所在地	愛知県知多郡東浦町大字森岡字洲崎地内
埋立地面積及び容量	埋立面積 6,856.75㎡　埋立容量 12,127㎥
残余埋立容量	336㎥　　（令和4年3月31日現在）

1.埋立状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	沈砂	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	覆土	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埋立量月計		t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.放流水等の状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	pH	mg/ℓ	8.4	8.6	8.1	8.4	8.2	8.1	8.2	8.4	8.2	8.3	8.2	8.4
	BOD	mg/ℓ	1.5	1.9	<1	<1	1.4	<1	<1	1.3	1.1	<1	1.9	2.3
	COD	mg/ℓ	9.1	7.9	7.3	3.2	21	20	12	18	12	12	13	12
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	2	<1	4	<1	2	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	全窒素	mg/ℓ	21	19	14	9.4	43	25	27	34	34	23	27	29
	全リン	mg/ℓ	0.59	1.3	0.25	0.24	1.4	1.4	1.4	1.5	1.30	1.1	1.0	0.98
	塩化物イオン	mg/ℓ	91	85	86	180	210	130	100	120	120	110	110	110
	大腸菌群数	個/㎤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ				0.68								
浸出水	pH	mg/ℓ			7.7			7.7			8.1			7.9
	BOD	mg/ℓ			37			4.9			28			27
	COD	mg/ℓ			18			17			17			15
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ			14			2			2			1
	全窒素	mg/ℓ			40			36			33			28
	全リン	mg/ℓ			2.2			1.7			1.3			0.97
	塩化物イオン	mg/ℓ			140			120			100			100
	大腸菌群数	個/㎤			26			0			7			0
地下水	塩化物イオン	mg/ℓ	91	93	91	34	35	35	28	20	21	23	23	24
	電気伝導率	mS/m	220	220	220	180	160	150	120	69	66	71	67	70
	ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ				0.32								

3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検項目	浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	擁壁	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	悪臭の発散状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	害虫等の発生状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	覆土の状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○