令和5年度　一般廃棄物最終処分場　維持管理状況報告書

施設名	洲崎最終処分場
施設所在地	愛知県知多郡東浦町大字森岡字洲崎地内
埋立地面積及び容量	埋立面積 6,856.75㎡　埋立容量 12,127㎥
残余埋立容量	336㎥　　（令和5年3月31日現在）

1.埋立状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	沈砂	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	覆土	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埋立量月計		t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.放流水等の状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	pH	mg/ℓ	8.3	8.4	8.2	8.2	8.3	7.9	8.2	8.1	8.3	7.8	7.9	8.2
	BOD	mg/ℓ	1.3	3.0	<1	<1	2.3	3.4	<1	<1	1	<1	<1	1.1
	COD	mg/ℓ	8.9	9.7	12	8.2	8.2	3.1	4.6	3.3	8.9	9.5	9.6	9.9
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	<1
	全窒素	mg/ℓ	26	29	14	19	24	15	25	23	22	18	15	17
	全リン	mg/ℓ	0.92	0.86	0.61	0.89	0.91	0.7	0.78	0.76	0.93	0.84	0.66	0.77
	塩化物イオン	mg/ℓ	100	97	29	51	86	53	77	82	83	100	99	88
	大腸菌群数	個/㎤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ					0.08							
浸出水	pH	mg/ℓ			7.6			7.5			8.0			7.7
	BOD	mg/ℓ			3.5			12			28			16
	COD	mg/ℓ			8.7			11			13			6.5
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ			3			4			12			2
	全窒素	mg/ℓ			13			22			29			15
	全リン	mg/ℓ			0.83			1.3			1.1			0.81
	塩化物イオン	mg/ℓ			27			52			110			17
	大腸菌群数	個/㎤			12			33			21			0
地下水	塩化物イオン	mg/ℓ	20	19	18	19	17	42	33	31	44	35	30	13
	電気伝導率	mS/m	59	57	62	74	68	94	74	72	90	83	78	130
	ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ									0.14			

3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検項目	浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	擁壁	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	悪臭の発散状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	害虫等の発生状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	覆土の状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○