令和6年度　一般廃棄物最終処分場　維持管理状況報告書

施設名	大東最終処分場
施設所在地	愛知県大府市大東町五丁目108番地
埋立地面積及び容量	埋立面積 8,370㎡　埋立容量 38,139㎥
残余埋立容量	33,040㎥　（令和6年3月31日現在）

1.埋立状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	破砕不燃物	t	39.36	56.98	44.67									
	覆土	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埋立量月計		t	39.36	56.98	44.67									

2.放流水等の状況

項目			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	pH		mg/ℓ	8.2	8.1	8.4									
	BOD		mg/ℓ	1.5	1.1	<1									
	COD		mg/ℓ	10	8.4	6.2									
	浮遊物質(SS)		mg/ℓ	<1	<1	<1									
	全窒素		mg/ℓ	3.8	4.0	3.9									
	全リン		mg/ℓ	0.03	0.05	<0.02									
	塩化物イオン		mg/ℓ	30	21	22									
	大腸菌群数		個/㎤	0	0	0									
	ダイオキシン類		pg-TEQ/ℓ												
浸出水	pH		mg/ℓ			8.2									
	BOD		mg/ℓ			1.6									
	COD		mg/ℓ			11									
	浮遊物質(SS)		mg/ℓ			2									
	全窒素		mg/ℓ			2.8									
	全リン		mg/ℓ			0.03									
	塩化物イオン		mg/ℓ			23									
	大腸菌群数		個/㎤			0									
地下水	処分場北	塩化物イオン	mg/ℓ	3300	2400	3100									
		電気伝導率	mS/m	1100	860	970									
		ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ												
	処分場南	塩化物イオン	mg/ℓ	18	20	12									
		電気伝導率	mS/m	120	110	90									
		ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ												

3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検項目	浸出水処理設備	○	○	○									
	擁壁	○	○	○									
	遮水工	○	○	○									
	悪臭の発散状況	○	○	○									
	害虫等の発生状況	○	○	○									
	覆土の状況	○	○	○									