令和6年度　一般廃棄物最終処分場　維持管理状況報告書

施設名	洲崎最終処分場
施設所在地	愛知県知多郡東浦町大字森岡字洲崎地内
埋立地面積及び容量	埋立面積 6,856.75㎡　埋立容量 12,127㎥
残余埋立容量	336㎥　　（令和5年3月31日現在）

1.埋立状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	沈砂	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	覆土	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
埋立量月計		t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.放流水等の状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	pH	mg/ℓ	7.6	8.2	8.4	8.3	8.4	8.4	8.3	8.5	8.1	8.2	8.2	8.4
	BOD	mg/ℓ	1.1	<1	1.5	<1	<1	1.3	1.6	1.5	1.3	<1	1.0	<1
	COD	mg/ℓ	7.8	10.0	5.9	9.1	8.7	6.3	6.7	5.4	9.5	9.6	9.8	12
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	1	2	1	1	<1	2	<1
	全窒素	mg/ℓ	11	24	24	19	25	20	17	14	18	19	16	21
	全リン	mg/ℓ	0.68	1	0.93	0.91	0.95	0.71	0.72	0.27	0.57	0.71	0.78	0.81
	塩化物イオン	mg/ℓ	71	86	90	48	83	64	70	42	59	69	78	85
	大腸菌群数	個/cm³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ					0.000018							
浸出水	pH	mg/ℓ			8.1			7.9			8.2			8.3
	BOD	mg/ℓ			21			12			37			60
	COD	mg/ℓ			11			9.3			12			14
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ			10			8			5			23
	全窒素	mg/ℓ			22			15			39			15
	全リン	mg/ℓ			1.3			1.4			1.2			2.1
	塩化物イオン	mg/ℓ			67			54			67			87
	大腸菌群数	個/cm³			0			11			14			2
地下水	塩化物イオン	mg/ℓ	26	27	35	39	45	44	50	49	43	76	33	25
	電気伝導率	mS/m	150	140	130	110	110	84	93	84	77	39	74	66
	ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ					0.026							

3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検項目	浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	擁壁	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	遮水工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	悪臭の発散状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	害虫等の発生状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	覆土の状況	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○