令和8年度　一般廃棄物最終処分場　維持管理状況報告書

施設名	大東最終処分場
施設所在地	愛知県大府市大東町五丁目108番地
埋立地面積及び容量	埋立面積 8,370㎡　埋立容量 38,139㎥
残余埋立容量	32,267㎥　（令和8年3月31日現在）

1.埋立状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	破砕不燃物	t	64.39	39.00	64.38	49.55	49.24	56.68						
	覆土	t	0	0	0	0	0	0						
	その他	t	0	0	0	0	0	0						
埋立量月計		t	64.39	39.00	64.38	49.55	49.24	56.68						

2.放流水等の状況

項目			単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	pH		mg/ℓ	7.9	7.9	8.0	8.1	8.2	7.7						
	BOD		mg/ℓ	<1	<1	<1	<1	<1	2.7						
	COD		mg/ℓ	6.3	4.9	6.1	7.6	6.7	6						
	浮遊物質(SS)		mg/ℓ	<1	<1	<1	5	16	3						
	大腸菌数		CUF/mℓ	<30	<30	<30	30	30	30						
	全窒素		mg/ℓ	8.7	10	8.2	7.5	7.9	8.5						
	全リン		mg/ℓ	<0.02	<0.02	0.02	0.03	0.03	0.03						
	塩化物イオン		mg/ℓ	23	26	26	13	26	36						
	ダイオキシン類		pg-TEQ/ℓ					0.000051							
浸出水	pH		mg/ℓ			7.8			8.2						
	BOD		mg/ℓ			1.0			1.2						
	COD		mg/ℓ			8.2			7.5						
	浮遊物質(SS)		mg/ℓ			4			3						
	大腸菌数		CUF/mℓ			<30			<30						
	全窒素		mg/ℓ			8.8			7						
	全リン		mg/ℓ			0.03			0.02						
	塩化物イオン		mg/ℓ			23			23						
地下水	処分場北	電気伝導率	mS/m	450	370	460	550	510	610						
		塩化物イオン	mg/ℓ	1200	870	1300	2100	1400	1700						
		ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ					0.034							
	処分場南	電気伝導率	mS/m	120	150	94	170	150	160						
		塩化物イオン	mg/ℓ	21	25	17	20	26	24						
		ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ					0.023							

3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検項目	浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○						
	擁壁	○	○	○	○	○	○						
	遮水工	○	○	○	○	○	○						
	悪臭の発散状況	○	○	○	○	○	○						
	害虫等の発生状況	○	○	○	○	○	○						
	覆土の状況	○	○	○	○	○	○						