令和8年度　一般廃棄物最終処分場　維持管理状況報告書

施設名	洲崎最終処分場
施設所在地	愛知県知多郡東浦町大字森岡字洲崎地内
埋立地面積及び容量	埋立面積 6,856.75㎡　埋立容量 12,127㎥
残余埋立容量	336㎥　　（令和8年3月31日現在）

1.埋立状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立量	沈砂	t	0	0	0	0	0	0						
	覆土	t	0	0	0	0	0	0						
	その他	t	0	0	0	0	0	0						
埋立量月計		t	0	0	0	0	0	0						

2.放流水等の状況

項目		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	pH	mg/ℓ	8.4	8.0	7.8	8.2	8.6	8.2						
	BOD	mg/ℓ	1.1	15	<1	<1	<1	1						
	COD	mg/ℓ	9.7	9.4	8.7	6.3	5.9	9.8						
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ	<1	12	2	3	<1	6						
	大腸菌数	CUF/mℓ	<30	<30	<30	<30	<30	<30						
	全窒素	mg/ℓ	15	12	12	9	9.4	19						
	全リン	mg/ℓ	0.61	0.48	0.61	0.37	0.26	0.58						
	塩化物イオン	mg/ℓ	88	28	90	18	23	70						
	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ					0.00003							
浸出水	pH	mg/ℓ			7.5			7.6						
	BOD	mg/ℓ			12			24						
	COD	mg/ℓ			10			22						
	浮遊物質(SS)	mg/ℓ			2			7						
	大腸菌数	CUF/mℓ			<30			<30						
	全窒素	mg/ℓ			22			40						
	全リン	mg/ℓ			1.1			1.4						
	塩化物イオン	mg/ℓ			56			150						
地下水	電気伝導率	mS/m	65	56	56	140	34	170						
	塩化物イオン	mg/ℓ	27	22	22	30	12	33						
	ダイオキシン	pg-TEQ/ℓ					0.09							

3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検項目	浸出水処理設備	○	○	○	○	○	○						
	擁壁	○	○	○	○	○	○						
	遮水工	○	○	○	○	○	○						
	悪臭の発散状況	○	○	○	○	○	○						
	害虫等の発生状況	○	○	○	○	○	○						
	覆土の状況	○	○	○	○	○	○						