# 令和6年度　一般廃棄物最終処分場　維持管理状況報告書

| | |
|---|---|
| 施設名 | 洲崎最終処分場 |
| 施設所在地 | 愛知県知多郡東浦町大字森岡字洲崎地内 |
| 埋立地面積及び容量 | 埋立面積 6,856.75㎡　埋立容量 12,127㎥ |
| 残余埋立容量 | 336㎥　　（令和5年3月31日現在） |

## 1.埋立状況

| 項目 | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋立量 | 沈砂 | t | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 覆土 | t | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | その他 | t | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 埋立量月計 | | t | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

## 2.放流水等の状況

| 項目 | | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放流水 | pH | mg/ℓ | 7.6 | 8.2 | 8.4 | | | | | | | | | |
| | BOD | mg/ℓ | 1.1 | <1 | 1.5 | | | | | | | | | |
| | COD | mg/ℓ | 7.8 | 10.0 | 5.9 | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質(SS) | mg/ℓ | <1 | <1 | <1 | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/ℓ | 11 | 24 | 24 | | | | | | | | | |
| | 全リン | mg/ℓ | 0.68 | 1 | 0.93 | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | mg/ℓ | 71 | 86 | 90 | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | 個/㎤ | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | ダイオキシン類 | pg-TEQ/ℓ | | | | | | | | | | | | |
| 浸出水 | pH | mg/ℓ | | | 8.1 | | | | | | | | | |
| | BOD | mg/ℓ | | | 21 | | | | | | | | | |
| | COD | mg/ℓ | | | 11 | | | | | | | | | |
| | 浮遊物質(SS) | mg/ℓ | | | 10 | | | | | | | | | |
| | 全窒素 | mg/ℓ | | | 22 | | | | | | | | | |
| | 全リン | mg/ℓ | | | 1.3 | | | | | | | | | |
| | 塩化物イオン | mg/ℓ | | | 67 | | | | | | | | | |
| | 大腸菌群数 | 個/㎤ | | | 0 | | | | | | | | | |
| 地下水 | 塩化物イオン | mg/ℓ | 26 | 27 | 35 | | | | | | | | | |
| | 電気伝導率 | mS/m | 150 | 140 | 130 | | | | | | | | | |
| | ダイオキシン | pg-TEQ/ℓ | | | | | | | | | | | | |

## 3.埋立地・浸出水処理施設等の状況

| 項目 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点検項目 | 浸出水処理設備 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 擁壁 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 遮水工 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 悪臭の発散状況 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 害虫等の発生状況 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 覆土の状況 | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |